

附件

渭南经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX (陕西) -14-133	2018/12/14	渭南市	渭南经 济技术 开发区	辛市镇	香山大道 双鹭木业 院内陕西 万豪商贸 有限公司	陕西省渭南 市经开区香 山大道	治污设施不 正常运行	现场检查时,该企业正在生产,属新建企业,无任何手续;焊接烟尘收集设施未使用;喷塑工序粉尘收集设施未使用;露天进行切割,检查时切割工序未生产。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX (陕西) -14-134	2018/12/12	渭南市	渭南经 济技术 开发区	辛市镇	陕西北人 胶辊科技 股份有限 公司	陕西省渭南 市经济开发 区兴渭东路	未落实 VOCs 整治要求	检查时该企业炼胶车间已于 2018 年 12 月 8 日由渭南市环保局经开分局查封;机加工车间、胶辊车间在生产;胶辊车间一台炼胶设备被查封;压胶硫化设备在运行,无 VOCs 防治设施,现场有明显橡胶味,成品(减震块)散发热气。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-135	2018/12/12	渭南市	渭南经 济技术 开发区	辛市镇	陕西典雅 木业有限 公司	陕西省渭南 市经济开发 区南 150 米	工业粉尘无 组织排放	现场检查企业正在生产，存在问题：1. 锯末存放间处于半封闭状态；2. 大块木头切割工序无粉尘收集设施，锯末露天堆放，有工人正在清理；3. 喷漆车间外可闻见较重油漆味，烤漆房在运行，UV 光氧催化废气处理设备未运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -14-136	2018/12/11	渭南市	渭南经 济技术 开发区	龙背镇	渭南经开 区光大装 饰材料厂	陕西省渭南 市临渭区	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业新建厂区于 2015 年搬迁，未办理环评手续；2. 生产车间建有 8 条生产线，运行 4 条生产线，混料工序无隔挡，磨粉工序采用半封闭隔挡，除尘效果差，无排气筒；3. 挤压工序无 VOCs 治理设施，直接通过风扇排出厂房；4. 切割工序有除尘装置，但除尘效果差。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-137	2018/12/11	渭南市	渭南经济技术开发区	龙背镇	渭南腾飞 建筑垃圾 处理厂	陕西省渭南市 临渭区 S201	工业粉尘无 组织排放	该企业于2018年11月23日取得渭南市环境保护局经开区分局环评批复(渭经开环批复(2018)43号),目前处于施工期。检查时该企业筛分工序运行,其他工序未运行。存在问题:1.环评要求施工期在密闭厂房内安装生产设备。检查时有部分设备在厂房外安装;2.检查时筛分工序运行,未按环评要求采取湿法作业;3.破碎工序有明显运行痕迹,设备未安装集气罩,粉尘不能收集完全,地面积尘较重;4.已建成的排气筒高度低于环评要求的15米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -14-138	2018/12/10	渭南市	渭南经济技术开发区	辛市楼赵 村	渭南经开区 全军农副 产品收购 点	陕西省渭南市 经开区楼 赵村9组	工业粉尘无 组织排放	现场检查时,该企业未生产。存在问题:1.厂房未完全密封;2.脱粒工序粉尘通过管道排入厂房外东面收尘房自然沉降收集,管道破裂,收集房密封不完全,收集房周围地面积尘较厚;3.未办理环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15