

附件

## 西安市周至县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-028	2018/12/15	西安市	周至县	哑柏镇景 联村	西安市瑞 拓森木业 有限公司	陕西省西安 市周至县 G310(连天 线)	未落实 VOCs 整治要求	检查时企业,该企业正在生产。主要加工项目为木业加工,主要产污环节为木材切割打磨产生粉尘和喷漆过程产生 VOCs。存在问题:1.打磨车间没有集气罩对粉尘进行收集处理;2.喷漆车间产生的漆雾和有机废气直接排放,没有采取任何环保措施;3.厨房大灶没有使用燃气,产生粉尘污染。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30
SX(陕西) -14-029	2018/12/15	西安市	周至县	四屯镇南 辛庄村	周至县中 建果蔬包 装厂	陕西省西安 市周至县 Y273(高路 路)	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在生产,生产主要项目为塑料箱,废气污染物主要为非甲烷总烃,生产设备配套有集气罩,处理设施为 UV 光解+活性炭,有排放达标监测报告,存在问题:该企业存在塑料破碎工艺,车间封闭,但未按环评批复要求配备集气罩,布袋除尘器和 15 米烟囱。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-030	2018/12/11	西安市	周至县	集贤产业园	周至县天一固本堂生物科技有限公司	陕西省西安市周至县创业大道	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,企业原料需要进行物料粉碎,粉碎过程产生粉尘,针对该环节企业配备布袋除尘+水幕除尘组合工艺。存在问题:除尘工艺中存在除尘布袋部分脱落,喷淋头堵塞,造成除尘系统故障,会造成粉尘污染。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-031	2018/12/11	西安市	周至县	集贤工业园	西安应真阁家具有限责任公司	陕西省西安市周至县创业大道	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.喷漆房只配套水帘,但水帘只有90%可以使用,存在喷漆工艺,没有配套去除VOCs工艺,没有有组织排放烟窗;2.生产车间没有安装集气罩和集中除尘系统,配备的移动式袋式除尘器也没有运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30