

附件

淄博市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-20-009	2019/3/29	淄博市	高新区	/	宝山园区 联通路渣 土物料堆 场	淄博市张 店区联通 路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	渣土上山倾倒，无任何抑尘措施，扬 尘污染极为严重。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-20-010	2019/3/23	淄博市	高新区	/	淄博齐林 傅山钢铁 有限公司	淄博市张 店区 G233	工业企业未 按时完成淘 汰、搬迁任务	<p>任务要求：(1) 2018 年 10 月底前化解炼钢产能 70 万吨，炼铁产能 60 万吨，同步退出配套烧结装置。(2) 2018 年 12 月底前启动超低排放改造工作。现场核查，(1) 公司原建有 507 和 630 高炉各一台，92 烧结机 2 台，40 吨转炉 2 台。目前企业已拆除一台 40 吨转炉和停用一台 507 高炉，完成了去除 60 万吨铁和 70 万吨钢的任务，2018 年 11 月山东省化解过剩产能办公室验收并公示。据企业解释，因不是完全退出产能单位，剩余产能仍需要烧结装备配套生产，该公司烧结设备为共用，无法单一停产退出，故目前烧结设备未停产退出。(2) 2018 年 11 月公司已经启动超低排放改造招标工作。根据《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求烧结机应一并淘汰。</p>	进一步调查核实，依法整改。	2019/4/28