附件

# 长治市壶关县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-20-241 | 2019/3/29 | 长治市 | 壶关县 | 百尺镇 | 壶关县鑫如建材有限公司 | 壶关县百尺镇西王宅村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该公司未生产。存在问题物料未覆盖完全，未采取减尘抑尘措施，扬尘较大。 | 责令整改 | 2019/4/28 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-20-242 | 2019/3/26 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 壶关县境成新型建材有限公司 | 长治市壶关县龙五线 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.物料覆盖不完全，物料仓未完全密封；2.除尘器排放口高度不足15米。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-243 | 2019/3/28 | 长治市 | 壶关县 | 集店乡 | 长治市潞海商品砼有限公司 | 长治市壶关县S325(李东线)集店乡东长井村 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂正在生产。存在问题：1.厂房后无名物料堆未完全覆盖，地面未硬化，未采取任何减尘、抑尘措施，路面扬尘过大；2.该厂原料仓未完全封闭，原粮仓前后墙体形成对流，扬尘量较大。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-20-244 | 2019/3/29 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 壶关县龙泉镇石材经销处 | 龙泉镇西川底村 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该厂正在生产。存在问题：1.该石料加工项目未依法报批建设项目环境影响评价文件；2.未建设污染防治设施（打磨工艺产生大量粉尘，未进行收集处理，直接排放到空气中）。 | 按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-245 | 2019/3/28 | 长治市 | 壶关县 | / | 壶关县益民热力有限公司 | 长治市壶关县S225 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂正在生产。存在问题：1.该厂未申领排污许可证；2.厂区左侧堆煤场和堆渣场未完全覆盖；3.厂区左侧堆煤场地面未硬化，未采取减尘、抑尘措施，运输车辆出入时，地面扬尘较大。 | 责令整改。 | 2019/4/28 |